

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ГУО "УГЗ" МЧС Беларуси

И.И.Полева

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)  
« 04 » 11 20 16 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в соответствии с приказом университета от 23.09.2016 № 38 «Об организации образовательного процесса, внутренней службы и иных видов деятельности университета в 2016-2017 учебном году» по составлению дефектных актов и актов контрольного обмера при выполнении текущих ремонтов в составе:

Жук Александр Григорьевич - начальник отдела материального, вещевого и продовольственного обеспечения, подполковник внутренней службы (председатель комиссии);

Члены комиссии:

Жамойдик Сергей Михайлович - старший преподаватель кафедры пожарной безопасности, капитан внутренней службы;

Петрико Елена Александровна - преподаватель кафедры пожарной безопасности, старший лейтенант внутренней службы;

Пузанов Борис Анатольевич - начальник службы коммунально-эксплуатационного обеспечения и строительства, капитан внутренней службы;

Татарчук Александр Романович - начальник сектора маркетинга и договорной работы, майор внутренней службы.

«Текущий ремонт боксов ул.Машиностроителей,25 в г.Минске».

(наименование объекта)

установлено, что:

1. Стены – отставание местами штукатурки, сколы, трещины, потертости.  
Пол – разрушение, вспучивания основания, истертость покрытия у дверей ходовых местах.  
Потолок – волосные трещины в рустах, окрасочный слой местами потемнел и загрязнился.
2. Натурное обследование строительных конструкций проводилось в соответствии с требованиями "Здания и сооружения. Оценка степени физического износа (ТКП 45-1.04-119-2008 (02250)) с выполнением следующих работ:
- уточнение геометрических размеров обследуемых конструкций;
  - визуальный осмотр и инструментальный контроль технического состояния обследуемых конструкций.

Размеры обследуемого объекта определялись линейкой по ГОСТ 17435, рулеткой по ГОСТ 7502 и устанавливались с точностью до 0,5 см.

ВЫВОД: По совокупности признаков физического и морального износа (старение), техническое состояние окон, дверей на момент проведения обследования (октябрь 2016г.) частично не удовлетворяет требованиям строительных норм и правил. Требуется текущего ремонта.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: действующее предприятие.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: -.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии

Начальник отдела материального, вещевого и продовольственного обеспечения (должность) (инициалы, фамилия) А.Г.Жук

Члены комиссии:

Старший преподаватель кафедры пожарной безопасности (должность) (инициалы, фамилия) С.М.Жамойдик

Преподаватель кафедры пожарной безопасности (должность) (инициалы, фамилия) Б.А.Пузанов

Начальник службы коммунально-эксплуатационного обеспечения и строительства (должность) (инициалы, фамилия) А.Р.Татарчук

Преподаватель кафедры пожарной безопасности (должность) (инициалы, фамилия) Е.А.Петрико

№ п п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Окраска труб масл. красками до (д.40)	м/п	196	
	Перенос светильников ЛПО 2*36	Шт	22	на г/к стены

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

Перенос розеток на	шт	5	г/к стены
Устройство мет. каркаса под систему АМСТРОНГ в местах пролета направляющих раздвижных ворот	M2	18	
Установка вент. решеток систему АМСТРОНГ	шт	6+2	
Устройство лючка	шт	3	0,4*0,4
Шлифовка пола мозаичного с последующим покрытием лаком	M2	14,4	
Обшивка стен г/к	M2	163,63+143,86	
Демонтаж проводки для освещения	м/п	15	
Устройство проводки для освещения в штрабе	м/п	15	
Окраска стен по г/к	M2	163,63+143,86	
Демонтаж пожарных шкафов	M2	1	
Устройство откосов из г/к	M2	3,3	
Окраска откосов	M2	3,3	
Демонтаж бетонных бортиков	M2	5	
Ремонт полов бетонных	M2	48	
Устройство наливных полов	M2	135,8+90,1	
Масленная окраска мет. поверхностей	M2	13,5	
Устройство выравнивающих стяжек	M2	225,9	
Устройство потолков системы АМСТРОНГ	M2	135,8+90,1	Карты - металлические
Ремонт штукатурки стен	M2	30	
Ремонт потолка ж/б	M2	2	
Устройство настилов из листа металлического	M2	9,0	(1,0*1,0)
Окраска оконных откосов	M2	2,3	
Штукатурка стен смотровой ямы	M2	30,4	
Сбитие штукатурки	M2	10	
Обмазочная гидроизоляция стен	M2	30,4	
Устройство стяжки	M2	10	
Облицовка стен смотровой ямы	M2	30,4	
Облицовка откосов смотровой ямы	M2	2,5	
Устройство ниш по радиаторы воротоаз	M2	23,4	
Регулировка ворот по уровень пола	шт	5	
Устройство пожарных шкафов	шт	2	
Сверление в стенах отверстий алмазными коронками д.100мм	шт	2	
Устройство газоотводящего воздуховода д. 100 мм	м/п	22	Гофра с мет.наконечником для отвода отработанных газов от авто
Устройство мет.конструкций	м/п	20	Уголок 70*70 предохранительная реборда
Ремонт бетонного пола	M2	115,9	
Облицовка ступеней плиткой	M2	2,5	

Составил: начальник службы КЭОиС \_\_\_\_\_ Б.А.Пузанов

« 04 » 11 20 16 г.